Отчет об исполнении предписания ОНДи ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району № 247/1/110 от 20.12.2018 г.

На основании распоряжения ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району от 10.12.2018 г. № 247 о проведении внеплановой выездной проверки в МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А. Гайдара в период с 12.12.2018 г. по 20.12.2018 г. была проведена внеплановая выездная проверка, по итогам которой было выявлено нарушение обязательных требований пожарной безопасности:

1. На путях эвакуации в общем коридоре 1-го этажа для отделки потолка (пластиковые панели) не представлены материалы, подтверждающие показатели пожарной опасности не более чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2
2. На 1 –м этаже в актовом зале перед наружной дверью (эвакуационным выходом) на 1 этаже отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, имеющая ограждение.
3. Расстановка дымовых пожарных извещателей выполнена на расстоянии более половины нормативного.
4. Ограждение на металлической лестнице 3-го типа выполнено менее 1,2 метра.
5. В противопожарной перегородке1-го типа, отделяющей помещения складского назначения (помещение хранения спортивного инвентаря) от других помещений, отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30.
6. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.
7. Не организовано проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.
8. Направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
9. Не обозначено наличие на дверях помещений складского назначения (склад для хранения спортивного инвентаря) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Предписание исполнено в полном объеме в срок 01.11.2019 года